

BÁO CÁO

Tình hình công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình trọng điểm trên địa bàn xã Tĩnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện Công văn số 81-CV/ĐU ngày 6/9/2025 của Đảng ủy xã Tĩnh Khê về việc báo cáo tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn xã. Qua kết quả thực hiện, UBND xã Tĩnh Khê báo cáo kết quả cụ thể như sau:

I. DỰ ÁN ĐƯỜNG HOÀNG SA - DỐC SỎI:

1. Khái quát chung về dự án:

1.1. Tuyến chính:

Tổng chiều dài tuyến là 26,89 km, đoạn qua xã Tĩnh Khê có chiều dài tuyến là 2,9 km (trong đó: xã Tĩnh Thiện cũ là 1,13km, xã Tĩnh Châu cũ là 1,77km). Tổng diện tích quy hoạch xây dựng tuyến chính là 164,51 ha và di dời khoảng 4.856 ngôi mộ, đoạn qua xã Tĩnh Khê có diện tích quy hoạch là 17,92 ha /291 hộ và 01 tổ chức/528 thửa đất. Trong đó:

+ Xã Tĩnh Thiện (cũ) là: 7,61 ha/109 hộ và 01 tổ chức /223 thửa đất (chỉ thu hồi đất nông nghiệp).

+ Xã Tĩnh Châu (cũ) là: 10,31 ha/182 hộ và 01 tổ chức/267 thửa đất.

+ Về mồ mả: 40 mộ, gồm 3 mộ xây và 37 mộ đất (Trong đó: Xã Tĩnh Thiện là 18 ngôi mộ đất; xã Tĩnh Châu là 22 ngôi mộ, gồm 3 mộ xây và 19 mộ đất).

1.2. Khu tái định cư và khu cải táng mồ mả:

- Khu tái định cư:

Đối với khu tái định cư địa bàn xã Tĩnh Khê (chỉ thực hiện khu tái định cư Lệ Thủy tại xã Tĩnh Châu, xã Tĩnh Thiện không thu hồi đất ở nên không bố trí tái định cư) có diện tích quy hoạch: 2,29 ha/29 hộ và 01 tổ chức/63 thửa đất; đã thực hiện công tác khảo sát, kiểm kê, đến nay còn 1 hộ/ 01 thửa hộ dân không chịu ký hồ sơ kiểm kê, nhưng chưa có Thông báo thu hồi đất nên chưa có cơ sở tổ chức vận động (thu hồi đất nông nghiệp nhưng hộ dân yêu cầu được tái định cư).

- Khu cải táng mồ mả:

Đối với xã Tĩnh Thiện (cũ) và xã Tĩnh Châu (cũ) (nay thuộc địa bàn xã Tĩnh Khê), vì các ngôi mộ bị ảnh hưởng trên địa bàn xã Tĩnh Khê ít nên chỉ di dời về các khu nghĩa địa, nghĩa trang nhân dân hiện hữu trên địa bàn xã do địa phương quản lý.

2. Tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

2.1. Kết quả thực hiện dự án trong thời gian qua:

Đến nay, UBND cấp có thẩm quyền đã phê duyệt 09 phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB cho 142 hộ và 01 tổ chức/251 thửa/7,92 ha (còn lại 17,92

7,92 = 10ha), đạt 44,2% diện tích quy hoạch, trong đó:

+ Xã Tịnh Thiện (cũ) phê duyệt 04 phương án bồi thường, hỗ trợ cho 81 hộ và 01 tổ chức/127 thửa/3,52ha, đạt 46,2% diện tích quy hoạch.

+ Xã Tịnh Châu (cũ) phê duyệt 05 phương án bồi thường, hỗ trợ cho 61 hộ dân và 1 tổ chức/124 thửa đất/4,40 ha, đạt 42,72% diện tích quy hoạch.

+ Phê duyệt và di dời 27/40 ngôi mộ (trong đó: xã Tịnh Thiện (cũ) là 18 ngôi mộ, hoàn thành 100% và xã Tịnh Châu (cũ) là 09 ngôi mộ, còn lại 13 ngôi mộ nằm trên đất ở chưa được phê duyệt).

2.2. Công tác chi trả tiền bồi thường:

Đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 135/142 hộ và 01 tổ chức, trong đó:

+ Xã Tịnh Thiện cũ đã chi trả cho 78/81 hộ và 01 tổ chức

+ Xã Tịnh Châu cũ đã chi trả cho 58/61 hộ và 01 tổ chức.

Nguyên nhân chưa chi trả được do:

Xã Tịnh Thiện (cũ): Hiện đã hoàn thành công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với phương án bồi thường hỗ trợ đợt 1, đợt 3 và đợt 4.

Phương án đợt 02 đã chi trả cho 36 hộ gia đình, cá nhân/ 39 hộ gia đình cá nhân. Hiện còn 03 hộ gia đình cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận, nhưng vướng mắc thủ tục nhận giấy CNQSDĐ gốc từ VPĐK Chi nhánh khu vực III, tỉnh Quảng Ngãi (*Phục lục 1, Danh sách kèm theo*).

Xã Tịnh Châu (cũ): Hiện đã hoàn thành công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với phương án bồi thường hỗ trợ đợt 1, đợt 2 và đợt 5.

Phương án đợt 3 còn 2 hộ gia đình, cá nhân chưa nhận tiền do tại thời điểm phê duyệt theo luật 2013 chỉ được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất là 03 lần. Hộ gia đình, cá nhân yêu cầu hỗ trợ 5 lần theo luật Đất đai 2024.

Phương án đợt 4 còn 01 hộ gia đình vướng mắc thủ tục nhận giấy CNQSDĐ gốc từ VPĐK Chi nhánh khu vực III, tỉnh Quảng Ngãi.

3. Tồn tại và kế hoạch trong thời gian đến:

3.1. Đối với xã Tịnh Thiện (cũ):

*** Phần diện tích đất nông nghiệp còn lại (Không phải dồn điền) (0,89 ha/26 hộ/28 thửa + 01 tổ chức/18 thửa), Trong đó:**

- 0,2 ha/09 hộ/ 10 thửa: Pháp lý liên quan đến thửa kế chưa đảm bảo cho việc phê duyệt: Đang thực hiện bổ sung, hoàn thiện lập phương án trong đợt tới (*Phần 1, Phụ lục 1, Danh sách kèm theo*)

- 0,059 ha/01 hộ/ 01 thửa: Trong quá trình niêm yết phương án đợt 2, hộ dân có ý kiến cấp không đúng đối tượng dẫn đến việc xác định đối tượng bồi thường và hỗ trợ không chính xác (*Phần 2, Phụ lục 1, Danh sách kèm theo*): Đang kiểm tra, xác định lại.

- 0,00557 ha/đất UBND/01 thửa: UBND xã đã xác minh nguồn gốc đất sẽ trình trong phương án tiếp theo (*Phần 3, Phụ lục 1, Danh sách kèm theo*).

- 0,029 ha/02 hộ/02 thửa: Cấp sai đối tượng sử dụng đất, UBND xã đã thực hiện các bước thực hiện thủ tục thu hồi GCNQSDĐ đã cấp, đã trình lên cấp thẩm quyền xem xét, ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đối với 02 trường hợp này, nhưng chưa ban hành quyết định thu hồi (*Phần 4, Phụ lục 1, Danh sách kèm theo*): Đang kiểm tra, rà soát thực hiện thu hồi theo quy định.

- 0,024 ha/02 hộ/02 thửa (*Phần 5, Phụ lục 1, Danh sách kèm theo*): Đang xác minh nguồn gốc đất, xác định đối tượng bồi thường.

- 0,019 ha/01 hộ/01 thửa: Trước đây UBND xã đã hoàn thiện các thủ tục liên quan, có tờ trình đề nghị Phòng TN&MT tham mưu UBND thành phố đưa thửa đất công ích này ra khỏi 09 và tiến hành công nhận cho hộ ông Trần Phi theo quy định: Đang phối hợp với TTPTQĐ tỉnh kiểm tra, rà soát phương án cân đối theo Nghị định số 64/CP, nếu đủ điều kiện thì báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, quyết định.

- 0,24 ha/ 10 hộ/11 thửa+ 3.060,3 m²/01 tổ chức/18 thửa: UBND xã chưa thực hiện việc kiểm tra, rà soát, xác nhận nguồn gốc đất (*Phần 7, Phụ lục 1, Danh sách kèm theo*): Đang phối hợp với TTPTQĐ tỉnh để thực hiện.

*** Phần diện tích còn lại đối với đất nông nghiệp thực hiện dồn điền: (3,2 ha/35 hộ/36 thửa), Trong đó:**

- 21 hộ/21 thửa/ 2,3 ha. Đối với 21 trường hợp chưa bổ sung đầy đủ các thủ tục theo hướng dẫn của Phòng TN&MT thành phố theo Công văn 623/TNMT, và Công văn 441/UBND của UBND thành phố (*Phần 1, Phụ lục 2, Danh sách kèm theo*).

- 02 hộ/02 thửa/ 0,16 ha. Đối với 02 trường hợp này giao sai vị trí sử dụng đất ngoài hiện trạng so với phương án dồn điền (*Phần 2, Phụ lục 2, Danh sách kèm theo*).

- 12 hộ/13 thửa/ 0,7 ha. Đối với 12 trường hợp này qua kiểm tra rà soát, không có hồ sơ dồn điền đối thửa và giấy tờ pháp lý liên quan cho nên chưa tiến hành xác nhận nguồn gốc đất để thực hiện lập phương án (*Phần 3, Phụ lục 2, Danh sách kèm theo*).

Nội dung này: Hiện nay, TTPTQĐ tỉnh phối hợp với Phòng Kinh tế đang triển khai gần xong, dự kiến trong tháng 9 sẽ trình phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ.

3.2. Đối với xã Tịnh Châu cũ (nay thuộc địa bàn xã Tịnh Khê):

+ Phần diện tích đất ở và đất nông nghiệp (không phải dồn điền) còn lại:

- Rà soát, kiểm tra nguồn gốc đối với đất ở và đất nhà văn hóa: 29 hộ gia đình, cá nhân/29 thửa đất/ 1,06 ha - 01 tổ chức/1 thửa đất/ 0,09ha (*Phần I, Phụ lục 3, Danh sách kèm theo*): Chưa có khu đất tái định cư nên chưa thu hồi đất ở.

- Rà soát, kiểm tra nguồn gốc đối với đất nông nghiệp: 5 hộ gia đình, cá nhân/5 thửa đất/ 0,16 ha (*Phần II, Phụ lục 3, Danh sách kèm theo*)

- Rà soát, kiểm tra việc trực tiếp sản xuất và có nguồn thu nhập trên thửa

đất đó: 9 hộ gia đình, cá nhân/10 thửa đất/ 0,23 ha (*Phần III.1, Phụ lục 3, Danh sách kèm theo*)

- Rà soát, kiểm tra đối tượng trực tiếp sản xuất và có nguồn thu nhập trên thửa đất đó, đồng thời bổ sung hồ sơ thửa kế liên quan đến thửa đất: 9 hộ gia đình, cá nhân/13 thửa đất/ 0,5 ha (*Phần III.2, Phụ lục 3, Danh sách kèm theo*)

- Hoàn thiện thủ tục thu hồi và hủy GCNQSD đất đối với thửa đất cấp sai chủ sử dụng đất: 01 hộ gia đình /01 thửa đất/ 0,16 ha (*Phần III.3, Phụ lục 3, Danh sách kèm theo*)

- Hoàn thiện thủ tục mất GCNQSD đất đối với thửa đất bị mất GCN: 01 hộ gia đình /01 thửa đất/ 0,0004 ha (*Phần III.4, Phụ lục 3, Danh sách kèm theo*)

- Rà soát, kiểm tra tổng diện tích đất nông nghiệp đối với: 5 hộ gia đình /6 thửa đất/ 0,18 ha (*Phần III.5, Phụ lục 3, Danh sách kèm theo*)

- Rà soát, kiểm tra hoàn thiện thủ tục trình đưa ra khỏi chỉ thị 09 đối với: 1 tổ chức /5 thửa đất/ 0,13 ha (*Phần IV, Phụ lục 3, Danh sách kèm theo*):

+ Phần diện tích đất nông nghiệp (đất dồn điền):

Rà soát, kiểm tra nguồn gốc, hồ sơ pháp lý đất dồn điền và bổ sung hồ sơ thửa kế đối với: 50 hộ gia đình /53 thửa đất/ 2,7 ha (*Phần II, Phụ lục 4, Danh sách kèm theo*)

+ Phần diện tích đất nông nghiệp (đất cải tạo đồng đất sét):

Rà soát, kiểm tra nguồn gốc, hồ sơ pháp lý đất cải tạo đồng đất sét và bổ sung hồ sơ thửa kế đối với: 02 hộ gia đình /02 thửa đất/ 0.655 ha (*Phần II, Phụ lục 4, Danh sách kèm theo*)

4. Phương hướng nhiệm vụ thời gian đến của UBND xã Tịnh Khê:

- **Đối với diện tích 6,9 ha:** Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục như xác định chủ sử dụng đất, diện tích đất, tỷ lệ mất đất nông nghiệp, xác định số nhân khẩu, đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp, thủ tục kê khai thửa kế để xác định người thừa kế, sau đó phê duyệt khoảng 6,9ha chiếm 39% diện tích còn lại trên tổng diện tích đạt toàn xã Tịnh Khê là 83,2% (44,2% + 39%) (*còn lại khoảng 3 ha*). **Thời gian dự kiến: Trong tháng 9.**

- Mời các hộ gia đình mà có người sử dụng đất đã chết để xác định hàng thừa kế thứ nhất làm có cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ.

- **Đối với phần đất khoảng 3ha còn lại**, gồm: (1) Đối với các trường hợp cấp Giấy CNQSD đất không đúng hoặc mất Giấy CNQSD đất, mời hộ gia đình có liên quan thực hiện các trình tự thủ tục theo Điều 152 Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025; (2) Xem xét các điều kiện đảm bảo các thửa đất ra khỏi danh sách đăng ký theo Chỉ thị 09/CT ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; (3) Liên quan đến diện tích đất ở thu hồi thì chờ có khu đất tái định cư. **Thời gian dự kiến: Trong tháng 11.**

II. DỰ ÁN KÈ CHỐNG SẠT LỞ KẾT HỢP TẠO QUỸ ĐẤT BỜ BẮC SÔNG TRÀ KHÚC:

1. Đoạn qua xã Tịnh Long và Tịnh Khê:

1.1. Tổng quan dự án:

Dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt tại Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, với tổng mức đầu tư là 180 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án năm 2023-2025.

Tổng chiều dài tuyến kè đầu tư xây dựng mới là 0,22km (*trong đó đoạn Tịnh Long dài 0,17km và đoạn Tịnh Khê dài 0,05km*), gồm kè và các công trình trên tuyến kè.

Tổng diện tích đất thu hồi là **17,56ha/218 thửa đất/(174 hộ dân+02 tổ chức)** bị ảnh hưởng GPMB, trong đó: (1) Phần xây dựng công trình kè là: 5,37ha/41 hộ/75 thửa; (2) Phần tạo quỹ đất sạch là: 12,19ha/99 hộ/177 thửa.

1.2. Kết quả thực hiện:

+ Phần xây dựng công trình kè mặc dù chưa phê duyệt Phương án bồi thường, nhưng chính quyền địa phương đã phối hợp chủ đầu tư vận động hộ dân đến nay **đã bàn giao 100% mặt bằng** cho chủ đầu tư thi công dự án.

+ Phần tạo quỹ đất sạch: Đã phê duyệt 01 Phương án bồi thường và chi trả được **06/30 hộ** (*trương ứng: 95,8 triệu/1,55tỷ đồng*), còn lại **24 hộ** không đồng ý nhận tiền và yêu cầu bồi thường phân khối lượng vật kiến trúc là: giếng đóng, trụ điện, ống nước, trụ điện....**Thời gian đến:** Vận động hộ dân nhận tiền, bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng (*vì không có căn cứ để hồi tố lại theo Luật đất đai năm 2024*).

- Hiện nay, đang chỉ đạo Phòng kinh tế phối hợp với TTPTQĐ tỉnh kiểm tra, rà soát các điều kiện để làm cơ sở tổ chức cuộc họp xác định các nội dung liên quan phục vụ lập phương án bồi thường, hỗ trợ: 10.916,4 m²/41hộ /51 thửa của hộ gia đình, cá nhân và 129.645,3 m²/71 thửa đất do UBND xã quản lý, sử dụng (*Đất công ích, đất nông nghiệp khác do UBND xã quản lý...*). **Thời gian dự kiến:** Phê duyệt phương án trong tháng 12/2025 (*theo Kế hoạch của TTPTQĐ tỉnh*).

2. Đoạn qua xã Tịnh An và xã Tịnh Long:

2.1. Tổng quan dự án:

Dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt tại tại Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, với tổng mức đầu tư là 230 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án năm 2023-2025.

Tổng chiều dài tuyến kè đầu tư xây dựng mới là 2.398,29 m (*trong đó đoạn Tịnh Khê dài 623,14 m*) gồm kè và các công trình trên tuyến kè.

Tổng diện tích đất thu hồi là 7,76 ha/72 thửa đất/(47 hộ dân+ 01 tổ chức) bị ảnh hưởng GPMB, trong đó:

+ Phần xây dựng công trình kè là: 5,28 ha/ 08 thửa do UBND xã quản lý.

+ Phần tạo quỹ đất sạch là: 1,55 ha/47 hộ/53 thửa và 0,93 ha/11 thửa do UBND xã quản lý.

2.2. Kết quả thực hiện:

- Đã phê duyệt 02 phương án/28 hộ/3,3ha; đã chi trả 24 hộ/3,083ha; 04 hộ/0,217ha chưa thống nhất nhận tiền bồi thường, trong đó, *phần xây dựng công trình kể đến nay đã bàn giao 100% mặt bằng* cho chủ đầu tư thi công dự án.

- Hiện nay, TTPTQĐ tỉnh đang kiểm tra, rà soát hoàn thiện các điều kiện theo ý kiến cuộc họp vào ngày 29/8/2025 (đ/c Nguyễn Hoài Thanh – chủ trì), sau khi hoàn thiện tiến hành niêm yết công khai, đồng thời lập phương án dự kiến lấy ý kiến đối với các hộ dân. Với diện tích đất 5.531.6 m²/21hộ /26 thửa đất; cây trồng cho 91 hộ; vật kiến trúc 16 hộ; nhân khẩu 20 hộ. **Thời gian dự kiến:** Hoàn thành trong tháng 10.

3. Khó khăn, vướng mắc:

- Sau khi sáp nhập cơ quan làm công tác bồi thường có thay đổi (*chuyển từ Ban Quản lý DABTXD các CTGT tỉnh sang Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh*) nhiều loại hồ sơ và các bước thực hiện công tác lập Phương án bồi thường (*Kiểm kê, kiểm điểm, xác nhận nguồn gốc đất, xác nhận tỷ lệ mất đất, xác nhận thành viên hộ*) Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh hầu như làm lại từ đầu, gây khó khăn, mất nhiều thời gian cho chính quyền địa phương và phiền hà cho người dân có đất đai, tài sản ảnh hưởng trong dự án.

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác bồi thường, GPMB đối với cấp xã mới xác nhập còn lúng túng trong một số khâu công việc cụ thể như: trình tự, thủ tục xác nhận nguồn gốc đất, nhân khẩu, thành viên hộ; Quyết định giá đất cụ thể.

- Đoạn Tịnh Long – Tịnh An: Tại thửa đất số 219 nêu trên (*thuộc thửa số 01*) tại Trích lục Bản đồ địa chính thửa đất, do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi lập ngày 03/4/2025 và Bản đồ địa chính khu đất do Công ty CP Đo đạc và Xây dựng 168 Quảng Ngãi lập và được SNNMT thẩm định ngày 09/5/2025 thì thể hiện loại đất khác nhau giữa loại đất BHK (*đất bằng hàng năm khác*) và loại đất RPH (*đất rừng phòng hộ*). Do đó, để có căn cứ pháp lý xác lập hồ sơ đề nghị thẩm định bản đồ địa chính khu đất và thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đổi, UBND xã Tịnh Khê đã có Công văn số 333/UBND-KT ngày 15/8/2025 đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh xem xét, phúc đáp thửa đất số 219 nêu trên là đất BHK, hay là đất RPH, tuy nhiên đến nay UBND chưa nhận được sự phúc đáp về nội dung này, dẫn đến khó khăn, chậm trễ tiến độ thực hiện dự án.

4. Phương hướng nhiệm vụ thời gian đến của UBND xã Tịnh Khê:

- Đoạn qua xã Tịnh An và xã Tịnh Long:

+ Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh có Thông báo số 1924/TB-TTQĐ ngày 08/9/2025 về thông báo niêm yết phương án đợt 1 – xã Tịnh Khê (*thời gian 30 ngày*), với diện tích 4.481,8m², loại đất trồng cây hàng năm khác (HNK), gồm 16 hộ gia đình, cá nhân có Giấy chứng nhận QSD đất, giá trị bồi thường, hỗ trợ là

1.788.158.451 đồng. Sau khi hoàn thiện thủ tục niêm yết và lấy ý kiến hộ dân, UBND xã phối hợp với Đơn vị lập phương án và phê duyệt trong tháng 10/2025. Đối với thửa đất số 219 nêu trên, đang vướng mắc loại đất (*đất BHK, hay là đất RPH*), khi Sở Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến phúc đáp sẽ thực hiện các thủ tục thu hồi đất theo quy định.

- Đoạn qua xã Tịnh Long và Tịnh Khê:

Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp với UBND xã Tịnh Khê tại Giấy mời số 355/GM-TTQĐ ngày 6/9/2025, để xác định chủ sử dụng đất, diện tích đất, tỷ lệ mất đất nông nghiệp, xác định số nhân khẩu, đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp, thủ tục kê khai thừa kế để xác định người thừa kế (*vừa mới hoàn thành công tác khảo sát, kiểm kê về đất, tài sản trên đất...*), **thời gian 14 giờ, ngày 09/9/2025**. Sau đó, thực hiện các thủ tục tiếp theo về thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định pháp luật. **Thời gian dự kiến:** Hoàn thành tháng 12/2025.

III. VỀ GIÁ ĐẤT CỤ THỂ:

1. Dự án Hoàng Sa – Dốc Sỏi:

Ngày 27/02/2025, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thành phố Quảng Ngãi có Thông báo kết quả thẩm định Phương án giá đất cụ thể tại Thông báo số 01/TB-HĐTĐGD và Chứng thư thẩm định giá số 08-1-1/CT-ĐGD-DNVC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Công ty TNHH thẩm định giá Đà Nẵng (*Phương án giá đối với Đất trồng cây hằng năm, gồm: đất trồng lúa và đất trồng cây hằng năm khác: BHK, LUC, Đất trồng cây lâu năm (CLN)*).

Ngày 01/3/2025, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thành phố Quảng Ngãi có Thông báo kết quả thẩm định Phương án giá đất cụ thể tại Thông báo số 03/TB-HĐTĐGD và Chứng thư thẩm định giá số 08-1-2/CT-TĐG-DNVC ngày 04/03/2025 của Công ty TNHH thẩm định giá Đà Nẵng về việc thẩm định giá các thửa đất trong phạm vi quy hoạch dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, địa điểm: xã Tịnh An, Tịnh Ấn Đông, Tịnh Châu và Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi (*Phương án giá đất ở*).

2. Dự án Kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ bắc Sông Trà Khúc:

Ngày 31/12/2024, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thành phố Quảng Ngãi có Thông báo kết quả thẩm định Phương án giá đất cụ thể tại Thông báo số 05/TB-HĐTĐGD và Chứng thư thẩm định giá số 45/CT-ĐGD-DNVC ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Đà Nẵng về việc giá đất nông nghiệp để lập phương án bồi thường, hỗ trợ dự án Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh An và xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi. Địa điểm: Xã Tịnh An và Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi (*Phương án giá đất nông nghiệp*).

Ngày 01/3/2025, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thành phố Quảng Ngãi có Thông báo kết quả thẩm định Phương án giá đất cụ thể tại Thông báo số 02/TB-HĐTĐGD và Chứng thư thẩm định giá số 21.2/CT-TĐG-QNg ngày

07/03/2025 của Công ty TNHH thẩm định giá Đà Nẵng về việc giá đất ở để lập phương án bồi thường, hỗ trợ dự án Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh An và xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi. Địa điểm: Xã Tịnh Long và Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi (*Phương án giá đất ở*).

*** Nhận thấy:** Đối với 02 công trình trọng điểm của UBND tỉnh Quảng Ngãi triển khai trên địa bàn xã Tịnh Khê, trước khi hoạt động theo mô hình địa phương 02 cấp (*trước ngày 01/7/2025*) thì Chủ tịch UBND thành phố (*Chủ tịch Hội đồng định giá đất cụ thể*) đã ban hành Thông báo về giá đất cụ thể để lập Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nhưng chưa ban hành giá đất cụ thể (*trước ngày 15/8/2025*), đồng thời qua kiểm tra, rà soát các tài sản so sánh (*áp dụng phương pháp so sánh định giá đất*) để làm cơ sở xác định giá đất cụ thể tại các Thông báo kết quả thẩm định Phương án giá đất cụ thể và Chứng thư thẩm định giá đất cụ thể thì các tài sản so sánh này vẫn còn giá trị pháp lý (*không vượt quá 24 tháng kể từ thời điểm giao dịch chuyển nhượng QSD đất*). Do đó, căn cứ quy định tại Điều 5 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ (*quy định Chủ tịch UBND xã có thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể*) và khoản 2 Điều 8 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ (*nêu: 2. Các trường hợp đã triển khai thực hiện xác định giá đất cụ thể trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì hành nhưng chưa ban hành quyết định giá đất cụ thể thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định việc tiếp tục thực hiện và ban hành quyết định giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì hành hoặc áp dụng quy định tại Nghị định này*), thì Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê quyết định tiếp tục thực hiện các Thông báo kết quả thực hiện phương án giá đất và Chứng thư thẩm định giá nêu trên, để làm căn cứ cho việc lập, phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 02 công trình trọng điểm trên địa bàn xã Tịnh Khê.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Để tạo sự đồng bộ, thống nhất chung trong toàn bộ hệ thống chính trị xã Tịnh Khê và sớm hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn xã Tịnh Khê, Chủ tịch UBND xã kiến nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tịnh Khê một số nội dung sau:

- Thông nhất chủ trương cho tiếp tục thực hiện các Thông báo kết quả thực hiện phương án giá đất và Chứng thư thẩm định giá nêu trên để làm cơ sở thực hiện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Chỉ đạo Hội, Đoàn thể của xã và các Chi bộ thôn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 02 công trình trọng điểm này.

- Đề nghị cấp có thẩm quyền sớm khẩn trương phúc đáp xác định loại đất tại thửa đất số 219 nêu trên là loại đất BHK (*đất bằng hàng năm khác*), hay là

loại đất RPH (*đất rừng phòng hộ*).

UBND xã Tịnh Khê báo cáo tiến độ và đề xuất kiến nghị liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn xã Tịnh Khê. Kính báo cáo Đảng ủy xã Tịnh Khê xem xét, chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận: Phạm Quốc Vương

- BTV Đảng ủy xã Tịnh Khê;
- CT và các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Văn Phòng HĐND&UBND xã;
- Lưu: VT, KT (Hùng, Phát).



CHỦ TỊCH

Phạm Quốc Vương