

Số: 5073 /STC-KHĐT
V/v Công khai tình hình giải ngân kế
hoạch vốn đầu tư công năm 2025
(Tuần 52)

An Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2025

Kính gửi:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các xã, phường đặc khu;
- Các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Nghị định số 125/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính Phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2025 của HĐND tỉnh An Giang về việc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2025 của HĐND tỉnh An Giang về việc kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang.

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 26 tháng 9 năm 2025 của HĐND tỉnh An Giang về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 26 tháng 9 năm 2025 của HĐND tỉnh An Giang về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thành lập các Đoàn kiểm tra đôn đốc tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 và các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh An Giang.

Căn cứ Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang.

Căn cứ Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách trung ương đầu tư 03 dự án xây dựng trường học tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh An Giang.

Căn cứ Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2025 của UBND tỉnh An Giang về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng về việc đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 hàng tuần. Sở Tài chính báo cáo công khai kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 trên địa bàn tỉnh (Tuần 52) theo báo cáo cấp phát của kho bạc nhà nước đến ngày 24/12/2025, cụ thể như sau:

1. Tình hình phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 chung trên địa bàn tỉnh:

Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân bổ, giao chi tiết cho các cơ quan, đơn vị 23.749.993 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, gồm: ngân sách trung ương 11.245.890 triệu đồng (bao gồm vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia là 506.243 triệu đồng), ngân sách địa phương 12.504.103 triệu đồng.

Đã giải ngân Tuần 52 (đến ngày 24/12/2025) là 13.263.139 triệu đồng, đạt 77,01% kế hoạch vốn Thủ tướng giao đầu năm (18.521.413 triệu đồng), đạt 65,79% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung (21.678.770 triệu đồng), đạt 60,06% kế hoạch vốn Hội đồng nhân dân tỉnh giao (23.749.993 triệu đồng), tăng 621.785 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 2,62% so với tuần 51.

1.1. Chi tiết từng chủ đầu tư theo thứ tự giải ngân từ cao đến thấp như sau:

Đvt: Triệu đồng

STT	CHỦ ĐẦU TƯ	Kế hoạch vốn đầu tư công (trước điều chỉnh)	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (Sau điều chỉnh)	Giá trị giải ngân đến ngày 17/12/2025		Giá trị giải ngân đến ngày 24/12/2025		Chênh lệch tăng	
				Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/4	9=7-5	10=8-6
	Tổng cộng	26.445.129	23.749.993	13.641.354	57,44%	14.263.139	60,06%	621.785	2,62%
1	Chi cục Kiểm lâm	2.745	1.922	1.922	100,00%	1.922	100,00%	-	0,00%

2	Sở Khoa học và công nghệ	184.647	117.689	116.933	99,36%	116.933	99,36%	-	0,00%
3	Công an tỉnh	602.022	564.562	547.430	96,97%	547.947	97,06%	-	0,09%
4	Đặc Khu Kiên Hải	41.892	41.892	39.570	94,46%	39.886	95,21%	-	0,75%
5	Trường Cao đẳng nghề	3.315	3.315	2.912	87,84%	3.037	91,61%	125	3,77%
6	Vườn Quốc Gia Phú Quốc	21.681	21.681	18.447	85,08%	18.447	85,08%	-	0,00%
7	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	2.325.391	1.952.602	1.584.623	81,15%	1.607.868	82,34%	23.245	1,19%
8	Sở Văn hóa và Thể thao	157.164	53.490	43.953	82,17%	43.953	82,17%	-	0,00%
9	Phường Hà Tiên	772.588	772.588	588.638	76,19%	596.951	77,27%	8.313	1,08%
10	Văn phòng Tỉnh ủy	110.811	82.540	60.485	73,28%	60.528	73,33%	43	0,05%
11	Hội nông dân	15.000	15.000	3.900	26,00%	10.920	72,80%	7.020	46,80%
12	Sở Giáo dục và Đào tạo	48.652	34.405	24.533	71,31%	24.535	71,31%	2	0,01%
13	Phường Tô Châu	188.424	164.755	115.483	70,09%	116.415	70,66%	932	0,57%
14	Sở Nông nghiệp và Môi trường	393.578	53.313	36.564	68,58%	37.013	69,43%	449	0,84%
15	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	109.477	89.719	60.673	67,63%	60.833	67,80%	160	0,18%
16	Phường Vĩnh Thông	240.611	239.974	146.881	61,21%	147.527	61,48%		0,00%
17	Sở Xây dựng	4.923.069	3.982.816	2.103.645	52,82%	2.415.999	60,66%	312.354	7,84%
18	Phường Rạch Giá	329.366	316.988	190.646	60,14%	185.572	58,54%	- 5.074	-1,60%
19	Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang	9.893.683	9.334.882	5.239.092	56,12%	5.382.103	57,66%	143.011	1,53%
20	Ban Quản lý dự án đầu tư Xây	4.461.131	3.520.075	1.901.366	54,01%	2.021.753	57,43%	120.387	3,42%

	dựng - Giao thông								
21	Ban quản lý di tích Văn hóa Ốc Eo	1.908	1.908	918	48,12%	918	48,11%	-	0,00%
22	Ban Quản lý Khu kinh tế	108.741	17.220	6.806	39,52%	7.068	41,05%	-	1,52%
23	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	465.848	458.324	183.442	40,02%	187.674	40,95%	4.232	0,92%
24	Đặc Khu Phú Quốc	435.876	998.695	123.075	12,32%	125.178	12,53%	-	0,21%
25	Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	26.227	4.766	561	11,77%	561	11,77%	-	0,00%
26	Sở Dân tộc và Tôn giáo	54.203	28	-	-	-	0,00%	-	0,00%
27	Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang	22.101	5.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
28	Vốn CTMTQG		506.242	262.528		265.266	52,40%		
29	Các chủ đầu tư còn lại (chi tiết theo phụ lục đính kèm)	504.978	393.603	236.328	60,04%	236.329	60,04%	-	0,00%

* Ban quản lý dự án tỉnh: Nếu không tính số kế hoạch vốn giao sau ngày 30/9/2025 thì giải ngân: 5.321.325 / 8.980.390 triệu đồng, đạt 59,25%.

* Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng – Giao thông: nếu không tính số kế hoạch vốn giao sau ngày 30/9/2025 thì giải ngân: 1.978.726 / 3.346.654 triệu đồng, đạt 59,13%.

1.2. Chi tiết từng chủ đầu tư theo Đoàn kiểm tra đôn đốc tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 và các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh An Giang:

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỦ ĐẦU TƯ	Kế hoạch vốn (trước khi điều chỉnh)	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (sau điều chỉnh)	Giá trị giải ngân đến ngày 17/12/2025		Giá trị giải ngân đến ngày 24/12/2025		Chênh lệch tăng	
				Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/4	9=7-5	10=8-6
	Tổng cộng	26.445.129	23.749.993	13.641.354	57,44%	14.263.139	60,06%	621.785	2,62%
I	Đoàn số 01	4.569.872	3.537.295	1.908.172	53,94%	2.028.821	57,36%	120.649	3,41%

1	Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng - Giao thông	4.461.131	3.520.075	1.901.366	54,01%	2.021.753	57,43%	120.387	3,42%
2	Ban Quản lý Khu kinh tế	108.741	17.220	6.806	39,52%	7.068	41,05%	262	1,52%
II	Đoàn số 02	5.234.747	4.593.115	2.573.870	56,04%	2.663.238	57,98%	89.368	1,95%
1	Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang (Không bao gồm dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ – Sóc Trăng)	5.234.747	4.593.115	2.573.870	56,04%	2.663.238	57,98%	89.368	1,95%
III	Đoàn số 03	3.264.322	3.094.329	1.804.935	22,34%	1.830.892	59,17%	25.957	36,83%
1	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	2.325.391	1.952.602	1.584.623	81,15%	1.607.868	82,34%	23.245	1,19%
2	Sở Nông nghiệp và Môi trường	393.578	53.313	36.564	68,58%	37.013	69,43%	-	0,00%
3	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	109.477	89.719	60.673	67,63%	60.833	67,80%	160	0,18%
4	Đặc Khu Phú Quốc	435.876	998.695	123.075	12,32%	125.178	12,53%	2.103	0,21%
IV	Đoàn số 04	9.582.005	8.724.181	4.768.867	54,66%	5.134.864	58,86%	365.997	4,20%
1	Ban quản lý dự án (Riêng dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ – Sóc Trăng)	4.658.936	4.741.365	2.665.222	56,21%	2.718.865	57,34%	53.643	1,13%
2	Sở Xây dựng	4.923.069	3.982.816	2.103.645	52,82%	2.415.999	60,66%	312.354	7,84%
V	Đoàn số 05	1.318.402	1.191.516	843.632	70,80%	855.571	71,81%	11.939	1,00%

1	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	465.848	458.324	183.442	40,02%	187.674	40,95%	4.232	0,92%
2	Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	26.227	4.766	561	11,77%	561	11,77%	-	0,00%
3	Công an tỉnh	602.022	564.562	547.430	96,97%	547.947	97,06%	517	0,09%
4	Văn phòng Tỉnh ủy	110.811	82.540	60.485	73,28%	60.528	73,33%	43	0,05%
5	Sở Giáo dục và Đào tạo	48.652	34.405	24.533	71,31%	24.535	71,31%	-	0,00%
6	Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang	22.101	5.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
7	Vườn Quốc Gia Phú Quốc	21.681	21.681	18.447	85,08%	18.447	85,08%	-	0,00%
8	Trường Cao đẳng nghề	3.315	3.315	2.912	87,84%	3.037	91,61%	125	3,77%
9	Chi cục Kiểm lâm	2.745	1.922	1.922	100,00%	1.922	100,00%	-	0,00%
10	Hội nông dân	15.000	15.000	3.900	26,00%	10.920	72,80%	7.020	46,80%
VI	Đoàn số 06	1.970.803	1.709.312	1.243.022	72,72%	1.248.156	73,02%	5.134	0,30%
1	Sở Văn hóa và Thể thao	157.164	53.490	43.953	82,17%	43.953	82,17%	-	0,00%
2	Sở Khoa học và công nghệ	184.647	117.689	116.933	99,36%	116.933	99,36%	-	0,00%
3	Sở Dân tộc và Tôn giáo	54.203	28	-		-	0,00%	-	0,00%
4	Ban quản lý di tích Văn hóa Óc Eo	1.908	1.908	918	48,12%	918	48,11%	- 0	0,00%
5	Phường Rạch Giá	329.366	316.988	190.646	60,14%	185.572	58,54%	- 5.074	-1,60%
6	Phường Vĩnh Thông	240.611	239.974	146.881	61,21%	147.527	61,48%	-	0,00%
7	Phường Hà Tiên	772.588	772.588	588.638	76,19%	596.951	77,27%	8.313	1,08%
8	Phường Tô Châu	188.424	164.755	115.483	70,09%	116.415	70,66%	932	0,57%
9	Đặc Khu Kiên Hải	41.892	41.892	39.570	94,46%	39.886	95,21%	316	0,75%
VII	Vốn CTMTQG		506.242	262.528	51,86%	265.266	52,40%	2.738	0,54%

* Riêng đối với các dự án phục vụ Hội Nghị APEC đã giải ngân đến ngày 24/12/2025 là 2.071.256 / 4.233.333 triệu đồng, đạt 48,93%.

2. Khó khăn vướng mắc và giải pháp xử lý:

Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án dẫn đến giá trị giải ngân vốn đến nay chưa đạt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

Theo tổng hợp từ báo cáo của các Chủ đầu tư có 38 dự án (giảm 01 dự án so với tuần 51) hiện nay còn khó khăn, vướng mắc, với tổng vốn bố trí 2.205.537 / 23.749.993 triệu đồng, chiếm 9,28% kế hoạch vốn, trong đó:

- **Nhóm dự án vướng GPMB:** 31 dự án¹ số vốn bố trí 2.185.942 triệu đồng, chiếm 9,2% tổng kế hoạch vốn, vướng công tác giải phóng mặt bằng chưa được xử lý dứt điểm làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân các dự án trọng điểm có vốn lớn còn thấp; chưa phê duyệt phương án bồi thường bổ sung, chưa thực hiện xong việc chi trả tiền bồi thường; tiến độ nhiều dự án được bố trí vốn hoàn thành trong năm 2025 triển khai chậm.

+ Ngày 21 tháng 11 năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 1826/UBND-KT yêu cầu Bí thư Đảng ủy các xã, phường, đặc khu khẩn trương chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan rà soát công tác giải phóng mặt bằng và xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo để xử lý, đảm bảo bàn giao ngay mặt bằng để tiến hành triển khai thực hiện công trình, dự án theo tiến độ cũng như đảm bảo đạt tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch.

¹ Gồm 31 dự án:

- **Phường Vĩnh Thông 01 dự án:** Cầu Giải phóng 9, thành phố Rạch Giá;

- **Ban quản lý dự án tỉnh 09 dự án gồm:** (1) Dự án Đường tỉnh 941 (đoạn nối dài); (2) Dự án Nâng cấp đường tỉnh 949; (3) Trường THCS Bình Thạnh; (4) Nâng cấp tuyến đường Nam Cần Thảo (từ Quốc lộ 91 đến rừng tràm Trà Sư, huyện Tịnh Biên); (5) Tuyến tránh Đường tỉnh 951 (đoạn từ Km8+550 đến Km15+950); (6) Đường kênh Long Điền A-B; (7) Dự án kè chống sạt lở đường Bờ Bắc Kênh Mới (8) Tuyến đường vành đai song song tuyến ĐT 942; (9) Nâng cấp mở rộng khẩn cấp đường tỉnh 948 thuộc tuyến quốc phòng an ninh vùng biên giới và dân tộc giai đoạn 2.

- **Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng - Giao thông tỉnh An Giang 21 dự án gồm:** (1) Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Dương Đông - Cửa Cạn - Gành Dầu và xây dựng mới nhánh nối với đường trục Nam - Bắc, (2) Cầu Mỹ Thái (vượt kênh Rạch Giá - Hà Tiên) (3) Cải tạo, nâng cấp đường vào khu căn cứ Tỉnh Ủy ở U Minh Thượng; (4) Đường vào bãi rác; (5) Đường khu phố Minh An (tổ 32); (6) Dự án đầu tư xây dựng cầu Ba Hồ xã Vĩnh Hoà Hưng Bắc, huyện Gò Quao; (7) Cầu kênh 3, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang; (8) Dự án ĐTXD công trình đường tuyến tránh thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành; (9) Đầu tư xây dựng công trình đường ven sông Cái Lớn (trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận); (10) Dự án đường kênh Rạch Giá - Long Xuyên phía bờ Nam và các cầu trên tuyến, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang; (11) Tuyến đường ven sông Ba Voi, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao; (12) Đầu tư xây dựng công trình đường ven sông Cái Lớn (trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận), (13) Đường Kết nối đê bao ven biển với cầu Thử ba, huyện An Biên (14) Đường trục D3, huyện Vĩnh Thuận; (15) Đường KT1, huyện An Minh, (16) Đường Tám Thước, huyện Kiên Lương, (17) Đường tránh thị trấn Kiên Lương (điểm đầu ĐT 971 đến trạm điện Kiên Bình thuộc QL 80), (18) Đường vòng núi Hòn me (ngã ba Đài truyền hình đến đê biển), (19) Dự án Đường đầu nối Cầu kênh Ranh kết nối đường tỉnh ĐT.969 của tỉnh Kiên Giang với đường tỉnh ĐT.945 của tỉnh An Giang, (20) Đường 286 (Quốc lộ 80 - đê biển), (21) Đường tổ 7, khu phố Lò Bom (cấp kênh RG-HT)

+ Đối với 10 dự án gồm: (1) Dự án chống ngập hạ lưu sông Cái Lớn - Cái Bé; (2) Dự án đường kênh Rạch Giá - Long Xuyên phía bờ Nam và các cầu trên tuyến, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang; (3) Tuyến đường ven sông Ba Voi, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao; (4) Đường Kết nối đê bao ven biển với cầu Thứ ba, huyện An Biên; (5) Đường trục D3, huyện Vĩnh Thuận; (6) Đường KT1, huyện An Minh; (7) Đường vòng núi Hòn me (ngã ba Đài truyền hình đến đê biển); (8) Dự án Đường đầu nối Cầu kênh Ranh kết nối đường tỉnh ĐT.969 của tỉnh Kiên Giang với đường tỉnh ĐT.945 của tỉnh An Giang; (9) Đường 286 (Quốc lộ 80 - đê biển); (10) Đường tổ 7, khu phố Lò Bom (cặp kênh RG-HT) Sở Tài chính đã đề nghị Chính quyền địa phương tại các Xã: Tân Hội, Vĩnh Hòa Hưng, Tân Hiệp, An Biên, Tây Yên, Vĩnh Bình, Đông Hòa, Hòn Đất, Bình Sơn phối hợp tốt với chủ đầu tư giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư triển khai dự án tại Công văn số: 4383/STC-KHĐT ngày 05/12/2025.

+ Đối với 02 dự án: Tuyến đường Vành đai song song tuyến ĐT 942, Nâng cấp mở rộng khẩn cấp đường tỉnh 948 thuộc tuyến quốc phòng an ninh vùng biên giới và dân tộc giai đoạn 2: đề nghị chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương xã Hội An, Núi Cấm, Phường Thới Sơn để khẩn trương giải quyết dứt điểm khó khăn vướng mắc của dự án.

- **Nhóm dự án khó khăn khan hiếm về nguyên vật liệu:** không có dự án có khó khăn vướng mắc.

- **Nhóm dự án chậm tiến độ do vướng thủ tục pháp lý:** không có dự án có khó khăn vướng mắc.

- **Nhóm các dự án có khó khăn, vướng mắc khác:** 07 dự án², với tổng vốn bố trí 19.595 triệu đồng, chiếm 0,09% tổng kế hoạch vốn, một số nguyên nhân của khó khăn là vướng quy hoạch xây dựng, công trình hết thời gian thực hiện hợp đồng và trong giai đoạn từ 01/7 chưa xác định được chủ đầu tư nên chưa điều chỉnh hợp đồng, đang chờ ý kiến cấp có thẩm quyền xem xét; Đối với nhóm dự án này đề nghị: UBND các xã: Vĩnh Hanh, Nhơn Mỹ, Hội An, Châu Phú.... rà soát, có hướng xử lý. Trong đó:

+ Đối với 05 dự án liên quan đến điều chỉnh quy hoạch, xác định lại vị trí thực hiện dự án của Ban Quản lý dự án tỉnh: đề nghị Ủy ban nhân dân các xã: Vĩnh Hanh, Nhơn Mỹ, Hội An, Châu Phú chủ trì, phối hợp với Sở chuyên ngành, chủ đầu tư khẩn trương xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của dự án.

² Gồm 07 dự án:

- **Phường Rạch Giá 01 dự án gồm:** (1) Đường Trần Văn Giàu (KDC Nam An Hòa – đường Phan Thị Ràng).

- **Ban quản lý dự án tỉnh 5 dự án gồm:** (1) Trường THCS Nguyễn Kim Nha; (2) Trường THCS Phan Thành Long (3) Trường TH A Hòa Bình điểm chính (An Thuận); (4) Trường THCS Vĩnh Hanh; (5) Trường tiểu học A Bình Phú (Bình Đức).

- **Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng - Giao thông tỉnh An Giang 01 dự án gồm:** (1) Cải tạo, sửa chữa, xây mới và mua sắm thiết bị dạy nghề Trường Trung cấp nghề vùng Tứ giác Long Xuyên.

+ Đối với dự án Cải tạo, sửa chữa, xây mới và mua sắm thiết bị dạy nghề Trường trung cấp nghề vùng Tứ Giác Long Xuyên giảm gói thầu, Sở Tài chính đã có Công văn số 4435/STC-KHĐT ngày 08/12/2025 trình UBND tỉnh xem xét kết thúc dự án.

+ Đối với dự án đường Trần Văn Giàu (KDC Nam An Hòa – đường Phan Thị Ràng), Sở Tài chính đã có Công văn số 4735/STC-KHĐT ngày 18/12/2025 trình UBND tỉnh xem xét.

3. Kiến nghị:

Lũy kế giải ngân đến ngày 24/12/2025: 14.263.139 triệu đồng, thời gian còn lại dưới 40 ngày phải giải ngân 7.415.631 triệu đồng, bình quân mỗi ngày giải ngân khoảng 200.422 triệu đồng thì mới đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, để giải ngân hết số kế hoạch vốn Hội đồng nhân dân tỉnh giao cần phải giải ngân: 9.486.854 triệu đồng, bình quân mỗi ngày phải giải ngân: 256.401 triệu đồng, do đó đề nghị:

- ***Thứ nhất***, các cơ quan đơn vị phải thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Quán triệt, xác định rõ nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu từ nay đến cuối năm, cần phải ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. **Đặc biệt khẩn trương thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 354/TB-VP ngày 06 tháng 11 năm 2025.**

- ***Thứ hai***, các cơ quan đơn vị khẩn trương rà soát xử lý dứt điểm các khó khăn vướng mắc theo tinh thần “6 rõ”, đồng thời gửi báo cáo tình hình giải quyết các khó khăn vướng mắc về Sở Tài chính tổng hợp, cùng với báo cáo tuần tiếp theo. (*các khó khăn vướng mắc theo biểu đính kèm*).

Thứ ba, người đứng đầu các đơn vị Chủ đầu tư phải tăng cường vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tăng cường thiết bị, nhân lực triển khai thi công đảm bảo tiến độ theo đúng hợp đồng đã ký kết, để giải ngân 100% số vốn được giao trong năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chịu trách nhiệm sớm đưa công trình, dự án vào khai thác sử dụng, đảm bảo chất lượng và phát huy hiệu quả đầu tư, hiệu quả sử dụng vốn, không để chậm tiến độ thực hiện các công trình, dự án, gây lãng phí nguồn lực, ***ng nghiêm túc thực hiện theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 1902/UBND-KT ngày 26/11/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh.***

- ***Thứ tư***, kiến nghị các Đoàn kiểm tra công trình trọng điểm thường xuyên tổ chức kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân của các chủ đầu tư và các dự án trọng điểm;


Thứ năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 1911/QĐ-UBND và 1912/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2025 của UBND tỉnh An Giang về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021

– 2025 và năm 2025, đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương rà soát các thủ tục, phân công cán bộ trực tiếp ở hiện trường công trình hàng ngày để kiểm tra đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành khối lượng; đồng thời, khẩn trương đôn đốc và hỗ trợ nhà thầu nhanh chóng hoàn chỉnh các hồ sơ gửi Kho bạc Nhà nước thanh toán khối lượng hoàn thành.

- **Thứ sáu**, đề nghị cơ quan chủ quản các Chương trình mục tiêu quốc gia khẩn trương phối hợp các xã, phường, đặc khu và các cơ quan đơn vị có liên quan, rà soát đôn đốc bàn giao và tiếp nhận dự án, vốn thực hiện; khẩn trương trình phân bổ vốn cho các đơn vị (nếu có) và đôn đốc triển khai thực hiện hoàn thành công trình, hoàn thành hồ sơ thanh, quyết toán để giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao; đồng thời gửi về Sở Tài chính để theo dõi tiến độ thực hiện, thanh toán, quyết toán theo quy định.

- **Thứ bảy**, Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các chỉ tiêu cam kết giải ngân đến ngày 31/12/2025 đảm bảo đạt tối thiểu 75% kế hoạch vốn Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

- **Thứ tám**, đề nghị các đơn vị tiếp tục cập nhật báo cáo đầy đủ, đúng thời gian theo hướng dẫn tại Công văn số 1430/STC-ĐTGS&QTVĐT ngày 22 tháng 8 năm 2025 và Công văn số 3248/STC-KHĐT ngày 29 tháng 10 năm 2025 của Sở Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025.

Sở Tài chính báo cáo công khai kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, và đề nghị UBND các xã, phường có liên quan phối hợp xem xét hướng dẫn, xử lý vướng mắc các khó khăn hỗ trợ các chủ đầu tư sớm đẩy nhanh tiến độ giải ngân và dự thảo Văn bản UBND tỉnh báo cáo Thường trực tỉnh ủy (Tuần 52)./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Báo, Đài PT-TH AG (để ph/hợp công khai thông tin);
- KBNN KV XX;
- Thường trực đảng ủy các xã, phường, đặc khu;
- Ban Giám đốc Sở;
- P.THQH, P.ĐTGS&QTVĐT (phối hợp);
- Văn phòng Sở (ph/hợp công khai thông tin trên trang TTĐT của Sở);
- Lưu: VT, KHĐT, ntthue.

**KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**




Ngô Kiều Quyên



KÈM DANH SÁCH ĐƠN VỊ THỰC HIỆN BÁO CÁO

Stt	CHỦ ĐẦU TƯ	Đã báo cáo	Chưa báo cáo	Ghi chú
1	Công an tỉnh		x	
2	Trường Cao đẳng nghề	x		
3	Chi cục Kiểm lâm		x	
4	Sở Dân tộc và Tôn giáo	x		
5	Đặc Khu Kiên Hải	X		
6	Ban quản lý di tích Văn hóa Óc Eo		x	
7	Sở Nông nghiệp và Môi trường		x	
8	Phường Hà Tiên	X		
9	Phường Tô Châu	X		
10	Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang	X		
11	Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng - Giao thông	X		
12	Hội nông dân		x	
13	Văn phòng Tỉnh ủy		x	
14	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	X		
15	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	X		
16	Sở Văn hóa và Thể thao		x	
17	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	X		
18	Sở Xây dựng		x	
19	Phường Rạch Giá	X		
20	Đặc Khu Phú Quốc	X		
21	Sở Giáo dục và Đào tạo	X		
22	Vườn Quốc Gia Phú Quốc	x		
23	Sở Khoa học và công nghệ		x	
24	Ban Quản lý Khu kinh tế	x		
25	Phường Vĩnh Thông	x		
26	Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh		x	
27	Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang		x	