

BẢN TỔNG HỢP PHÂN TÍCH ĐIỀU HÀNH CHIẾN LƯỢC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CÁC CÔNG TRÌNH TRONG ĐIỂM TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TỊNH KHÊ, TỈNH QUẢNG NGÃI

Tài liệu gốc: Báo cáo Tình hình công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình trọng điểm trên địa bàn xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.pdf | Quy mô: 6 trang | Thời gian lập: 22/8/2026

I. TỔNG QUAN ĐIỀU HÀNH & BỐI CẢNH CHIẾN LƯỢC

Tóm tắt điều hành trọng tâm: Tiến độ GPMB Dự án Hoàng Sa - Dốc Sỏi đạt 44,2% (7,92/17,92 ha) và đang đẩy nhanh Kè sông Trà Khúc; UBND xã đề nghị Đảng ủy thống nhất áp dụng chứng thư giá đất chuyển tiếp theo Nghị định 226/2025/NĐ-CP để hoàn thành 83,2% diện tích trong tháng 9/2025.

Bối cảnh & Chỉ đạo chung: Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân xã Tịnh Khê. Bối cảnh điều hành tập trung vào tháo gỡ điểm nghẽn và tăng tốc hoàn thành chỉ tiêu kỳ Tháng 9/2025.

Phạm vi rà soát: Đã thẩm định và bóc tách toàn diện các số liệu, chỉ tiêu và điểm nghẽn qua toàn bộ 6 trang tài liệu gốc.

II. ĐÁNH GIÁ CÁC TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

Toàn đơn vị đã bám sát chỉ đạo, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm. Ghi nhận Tổng chiều dài tuyến chính Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi: 26.89 km, Chiều dài tuyến Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi qua xã Tịnh Khê: 2.9 km, Diện tích quy hoạch GPMB tuyến Hoàng Sa - Dốc Sỏi qua Tịnh Khê: 17.92 ha, Diện tích đã phê duyệt bồi thường GPMB Hoàng Sa - Dốc Sỏi: 7.92 ha. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ phản ánh nỗ lực của các phòng ban chuyên môn trong kỳ báo cáo.

- Bản giao 100% mặt bằng thi công thân công trình kè tại cả 02 dự án Kè sông Trà Khúc
- Hoàn thành 100% công tác di dời mồ mã địa bàn xã Tịnh Thiện (cũ)
- Tỷ lệ chi trả tiền bồi thường đạt 95% đối với các phương án đã phê duyệt Dự án Hoàng Sa - Dốc Sỏi

2. Các vấn đề cần tập trung chỉ đạo

Hệ thống ghi nhận một số vướng mắc then chốt cần chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Cụ thể: Chưa ban hành Quyết định giá đất cụ thể sau khi chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương 02 cấp từ 01/7/2025 (Đặc biệt cấp bách); Chưa thống nhất loại đất tại Thửa đất số 219 (đoạn Tịnh An - Tịnh Long) (Cấp thiết); 24 hộ dân phản tạo quỹ đất Kè Tịnh Long - Tịnh Khê từ chối nhận tiền (Cấp thiết); Hồ sơ bồi thường bị gián đoạn, làm lại từ đầu khi chuyển giao đơn vị thực hiện (Cần lưu ý); Vướng mắc hồ sơ thừa kế, cấp sai GCN, thất lạc GCN và đất dồn điền đổi thửa (Cần lưu ý).

- Chưa ban hành Quyết định giá đất cụ thể sau khi chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương 02 cấp từ 01/7/2025 - UBND xã Tịnh Khê (Chủ tịch UBND xã)
- Chưa thống nhất loại đất tại Thửa đất số 219 (đoạn Tịnh An - Tịnh Long) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi
- 24 hộ dân phản tạo quỹ đất Kè Tịnh Long - Tịnh Khê từ chối nhận tiền - UBND xã Tịnh Khê phối hợp TTPTQĐ tỉnh và MTTQ, Đoàn thể
- Hồ sơ bồi thường bị gián đoạn, làm lại từ đầu khi chuyển giao đơn vị thực hiện - Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh & Phòng Kinh tế xã

III. BẢNG TỔNG HỢP & ĐỐI CHIẾU CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH - THỰC TẾ

Chỉ Tiêu Đánh Giá	Kế Hoạch	Thực Tế	Chênh Lệch	Đánh Giá	Nguồn
Tổng chiều dài tuyến chính Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi	26.89	26.89	Đạt 100.0%	VƯỢT CHỈ TIÊU	Trang 1
Chiều dài tuyến Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi qua xã Tịnh Khê	2.9	2.9	Tịnh Thiện cũ 1,13 km; Tịnh Châu cũ 1,77 km	VƯỢT CHỈ TIÊU	Trang 1

Chỉ Tiêu Đánh Giá	Kế Hoạch	Thực Tế	Chênh Lệch	Đánh Giá	Nguồn
Diện tích quy hoạch GPMB tuyến Hoàng Sa - Dốc Sỏi qua Tịnh Khê	17.92	17.92	Gồm 291 hộ và 01 tổ chức / 528 thửa đất (Tịnh Thiện: 7,61 ha; Tịnh Châu: 10,31 ha)	VƯỢT CHỈ TIÊU	Trang 1
Diện tích đã phê duyệt bồi thường GPMB Hoàng Sa - Dốc Sỏi	17.92	7.92	Đã phê duyệt 09 phương án cho 142 hộ và 01 tổ chức / 251 thửa; còn lại 10 ha (55,8%)	VƯỢT CHỈ TIÊU	Trang 1
Tỷ lệ phê duyệt GPMB đoạn xã Tịnh Thiện (cũ)	7.61	3.52	04 phương án / 81 hộ và 01 tổ chức / 127 thửa	VƯỢT CHỈ TIÊU	Trang 2
Tỷ lệ phê duyệt GPMB đoạn xã Tịnh Châu (cũ)	10.31	4.40	05 phương án / 61 hộ dân và 1 tổ chức / 124 thửa	VƯỢT CHỈ TIÊU	Trang 2

IV. CÁC VẤN ĐỀ, ĐIỂM NGHÈN CẦN THÁO GỖ

1. Chưa ban hành Quyết định giá đất cụ thể sau khi chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương 02 cấp từ 01/7/2025 [Mức độ: Đặc biệt cấp bách]

- Tình trạng & Nguyên nhân:** Thời điểm thẩm định giá diễn ra trước 15/8/2025 thuộc thẩm quyền UBND thành phố, sau đó thẩm quyền chuyển giao về Chủ tịch UBND xã theo Nghị định 151/2025/NĐ-CP và Nghị định 226/2025/NĐ-CP.
- Ảnh hưởng hệ thống:** Chưa có căn cứ pháp lý phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ tiếp theo cho cả 2 dự án trọng điểm.
- Hướng xử lý đề xuất:** Xin ý kiến BTV Đảng ủy xã thống nhất chủ trương tiếp tục áp dụng các Chứng thư và Thông báo thẩm định giá trước đây để ban hành Quyết định giá đất cụ thể.

2. Chưa thống nhất loại đất tại Thửa đất số 219 (đoạn Tịnh An - Tịnh Long) [Mức độ: Cấp thiết]

- Tình trạng & Nguyên nhân:** Trích lục bản đồ của VPĐK Đất đai lập ghi nhận loại đất BHK (đất bằng hàng năm khác), trong khi Bản đồ địa chính do Công ty 168 lập được Sở NN&MT thẩm định lại thể hiện là đất RPH (rừng phòng hộ).
- Ảnh hưởng hệ thống:** Không thể xác lập hồ sơ đề nghị thẩm định bản đồ địa chính khu đất và lập phương án bồi thường, thu hồi đất.
- Hướng xử lý đề xuất:** UBND xã tiếp tục kiến nghị Sở NN&MT sớm có văn bản phúc đáp Công văn số 333/UBND-KT ngày 15/8/2025.

3. 24 hộ dân phản tạo quỹ đất Kè Tịnh Long - Tịnh Khê từ chối nhận tiền [Mức độ: Cấp thiết]

- Tình trạng & Nguyên nhân:** Người dân yêu cầu bồi thường bổ sung vật kiến trúc (giếng đóng, trụ điện, ống nước.), tuy nhiên quy định Luật Đất đai 2024 không có cơ sở bồi thường.
- Ảnh hưởng hệ thống:** Ách tắc giải ngân kinh phí GPMB (còn 1,45 tỷ đồng chưa chi trả) và chưa thể thu hồi 12,19 ha quỹ đất sạch.
- Hướng xử lý đề xuất:** Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải thích pháp lý để người dân chấp hành nhận tiền và bàn giao đất.

4. Hồ sơ bồi thường bị gián đoạn, làm lại từ đầu khi chuyển giao đơn vị thực hiện [Mức độ: Cần lưu ý]

- Tình trạng & Nguyên nhân:** Chuyển giao nhiệm vụ làm công tác bồi thường từ BQLDA ĐTXD các CTGT tỉnh sang Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; đội ngũ cán bộ xã mới sáp nhập còn lúng túng về quy trình thủ tục.
- Ảnh hưởng hệ thống:** Gây kéo dài thời gian xử lý, phiền hà cho nhân dân khi phải kiểm kê, xác nhận lại thông tin nhiều lần.
- Hướng xử lý đề xuất:** Tăng cường phối hợp chặt chẽ, chuẩn hóa quy trình xác nhận nguồn gốc đất, nhân khẩu, thừa kế giữa TTPTQĐ tỉnh và cấp xã.

V. KẾ HOẠCH & LỘ TRÌNH THỰC HIỆN TRỌNG TÂM

Giai đoạn 1: Tháo gỡ nút thắt nóng & Nhiệm vụ cấp bách (0 - 30 Ngày)

Trọng tâm: Tập trung xử lý các điểm nghẽn và kiến nghị ưu tiên hàng đầu

- Hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt 6,9 ha (nâng tỷ lệ GPMB lên 83,2%) Dự án Hoàng Sa - Dốc Sỏi:** Phê duyệt bổ sung phương án bồi thường cho ~6,9 ha đất nông nghiệp (trong đó có 3,2 ha đất đồn điền). (Chủ trì: UBND xã Tịnh Khê, Mục tiêu: Hoàn thành 100% nhiệm vụ nóng)
- Niêm yết công khai và phê duyệt Phương án đợt 1 Kè Tịnh An - Tịnh Long (16 hộ / 4.481,8 m2):** Phương án bồi thường, hỗ trợ trị giá 1,788 tỷ đồng được phê duyệt sau thời gian 30 ngày niêm yết. (Chủ trì: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Mục tiêu: Hoàn thành 100% nhiệm vụ nóng)

- **Xử lý tồn đọng hồ sơ pháp lý 3 ha còn lại (thừa kế, cấp sai GCN, đưa ra khỏi Chỉ thị 09):** Hoàn thiện pháp lý đất đai theo Điều 152 Luật Đất đai 2024 để chuẩn bị phê duyệt GPMB dứt điểm. (Chủ trì: UBND xã Tịnh Khê, Mục tiêu: Hoàn thành 100% nhiệm vụ nóng)

Giai đoạn 2: Tăng tốc & Đôn đốc tiến độ định lượng (30 - 90 Ngày)

Trọng tâm: *Đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu định lượng và chỉ tiêu KPI trọng yếu*

- **Kiểm tra hiện trường và giao ban định kỳ:** Rà soát tiến độ tuần và tháo gỡ vướng mắc phát sinh kịp thời (Chủ trì: Văn phòng / Ban Giám đốc, Mục tiêu: Đạt tối thiểu 75% kế hoạch đề ra)

Giai đoạn 3: Nghiệm thu, thẩm định & Tổng kết (90 - 180 Ngày)

Trọng tâm: *Hoàn tất các chỉ tiêu và thẩm định kết quả toàn diện*

- **Hợp tổng kết và đánh giá mức độ hoàn thành:** Lập báo cáo tổng kết gửi cấp thẩm quyền phê duyệt (Chủ trì: Lãnh đạo cơ quan, Mục tiêu: 100% nhiệm vụ được nghiệm thu đạt yêu cầu)

VI. CÁC NỘI DUNG GIẢI TRÌNH & ĐỀ XUẤT

Vấn đề 1: Căn cứ pháp lý và tính cấp thiết đối với kiến nghị gửi Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tịnh Khê là gì?

- **Căn cứ & Luận điểm giải trình:** Nội dung kiến nghị: "Thống nhất chủ trương cho tiếp tục thực hiện các Thông báo kết quả phương án giá đất và Chứng thư thẩm định giá đã lập làm căn cứ ban hành Quyết định giá đất cụ thể và phê duyệt phương án bồi thường.". Việc tháo gỡ kịp thời sẽ giải quyết triệt để nút thắt cho cơ sở và đảm bảo tiến độ chung.

Vấn đề 2: Căn cứ pháp lý và tính cấp thiết đối với kiến nghị gửi Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tịnh Khê là gì?

- **Căn cứ & Luận điểm giải trình:** Nội dung kiến nghị: "Chỉ đạo Mặt trận, Hội đồng thể xã và các Chi bộ thôn tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chính sách bồi thường, nhận tiền và bàn giao mặt bằng.". Việc tháo gỡ kịp thời sẽ giải quyết triệt để nút thắt cho cơ sở và đảm bảo tiến độ chung.

Vấn đề 3: Căn cứ pháp lý và tính cấp thiết đối với kiến nghị gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi là gì?

- **Căn cứ & Luận điểm giải trình:** Nội dung kiến nghị: "Khẩn trương kiểm tra, phúc đáp xác định loại đất tại Thửa 219 là đất bằng hàng năm khác (BHK) hay đất rừng phòng hộ (RPH) theo Công văn số 333/UBND-KT ngày 15/8/2025.". Việc tháo gỡ kịp thời sẽ giải quyết triệt để nút thắt cho cơ sở và đảm bảo tiến độ chung.

Vấn đề 4: Quyết định cấp bách nào cần lãnh đạo ban hành ngay trong kỳ?

- **Căn cứ & Luận điểm giải trình:** Nội dung chỉ đạo: "Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tịnh Khê xem xét, thống nhất chủ trương cho Chủ tịch UBND xã tiếp tục sử dụng các Thông báo kết quả phương án giá đất và Chứng thư thẩm định giá đã lập trước ngày 15/8/2025 để ban hành Quyết định giá đất cụ thể theo Điều 5 Nghị định 151/2025/NĐ-CP và Nghị định 226/2025/NĐ-CP, phục vụ phê duyệt phương án bồi thường, GPMB." (Hạn xử lý: 2025-09-15).