

BẢN TỔNG HỢP PHÂN TÍCH ĐIỀU HÀNH CHIẾN LƯỢC

BÁO CÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 (TUẦN 52)

Tài liệu gốc: Báo cáo Công khai tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (Tuần 52).pdf | Quy mô: 9 trang | Thời gian lập: 22/8/2026

I. TỔNG QUAN ĐIỀU HÀNH & BỐI CẢNH CHIẾN LƯỢC

Tóm tắt điều hành trọng tâm: Tuần 52 giải ngân đạt 60,06% kế hoạch HĐND tỉnh giao (14.263,1 tỷ đồng); áp lực thời gian dưới 40 ngày cần giải ngân gấp hơn 7.415 tỷ đồng (bình quân >200 tỷ/ngày) để hoàn thành kế hoạch Thủ tướng giao.

Bối cảnh & Chỉ đạo chung: Cơ quan ban hành: Sở Tài chính tỉnh An Giang. Bối cảnh điều hành tập trung vào tháo gỡ điểm nghẽn và tăng tốc hoàn thành chỉ tiêu kỳ Tuần 52 năm 2025 (đến ngày 24/12/2025).

Phạm vi rà soát: Đã thẩm định và bóc tách toàn diện các số liệu, chỉ tiêu và điểm nghẽn qua toàn bộ 9 trang tài liệu gốc.

II. ĐÁNH GIÁ CÁC TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

Toàn đơn vị đã bám sát chỉ đạo, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm. Ghi nhận Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 được giao chi tiết: 23749993 triệu đồng, Kế hoạch vốn ngân sách trung ương: 11245890 triệu đồng, Kế hoạch vốn ngân sách địa phương: 12504103 triệu đồng, Lũy kế giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đến ngày 24/12/2025 (Tuần 52): 14263139 triệu đồng. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ phản ánh nỗ lực của các phòng ban chuyên môn trong kỳ báo cáo.

- Tăng tốc giải ngân trong tuần 52 đạt trên 621 tỷ đồng
- Nhiều chủ đầu tư đạt tỷ lệ giải ngân xuất sắc trên 90%
- Đoàn số 05 và Đoàn số 06 duy trì tỷ lệ giải ngân cao

2. Các vấn đề cần tập trung chỉ đạo

Hệ thống ghi nhận một số vướng mắc then chốt cần chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Cụ thể: 31 dự án vướng mắc bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa xử lý dứt điểm (vốn 2.185,94 tỷ đồng) (Đặc biệt cấp bách); 07 dự án vướng mắc về quy hoạch xây dựng, hết hạn hợp đồng và chưa xác định chủ đầu tư sau 01/7 (Cấp thiết); Tỷ lệ giải ngân nhóm dự án phục vụ Hội nghị APEC đạt thấp (48,93%) (Cấp thiết); 12 chủ đầu tư chưa thực hiện chế độ báo cáo tuần theo hướng dẫn của Sở Tài chính (Cần lưu ý).

- 31 dự án vướng mắc bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa xử lý dứt điểm (vốn 2.185,94 tỷ đồng) - Chủ đầu tư (Ban QLDA tỉnh, Ban QLDA ĐTXD-Giao thông, UBND Phường Vĩnh Thông) và UBND các xã, phường, đặc khu liên quan (Tân Hội, Vĩnh Hòa Hưng, Tân Hiệp, An Biên, Tây Yên, Vĩnh Bình, Đông Hòa, Hòn Đất, Bình Sơn, Hội An, Núi Cấm, Thới Sơn.)
- 07 dự án vướng mắc về quy hoạch xây dựng, hết hạn hợp đồng và chưa xác định chủ đầu tư sau 01/7 - Ban QLDA tỉnh (05 dự án trường học), Ban QLDA ĐTXD-Giao thông, Phường Rạch Giá, UBND các xã: Vĩnh Hanh, Nhơn Mỹ, Hội An, Châu Phú
- Tỷ lệ giải ngân nhóm dự án phục vụ Hội nghị APEC đạt thấp (48,93%) - Các chủ đầu tư dự án APEC
- 12 chủ đầu tư chưa thực hiện chế độ báo cáo tuần theo hướng dẫn của Sở Tài chính - 12 chủ đầu tư vi phạm (Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Sở KH&CN, BVĐK Trung tâm An Giang, Ban QLDA di tích Ốc Eo, Chi cục Kiểm lâm, Sở VH&TT, Sở NN&MT, Văn phòng Tỉnh ủy, Hội Nông dân, BCH ĐBĐP tỉnh,)

III. BẢNG TỔNG HỢP & ĐỐI CHIẾU CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH - THỰC TẾ

Chỉ Tiêu Đánh Giá	Kế Hoạch	Thực Tế	Chênh Lệch	Đánh Giá	Nguồn
Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 được giao chi tiết	23749993	23749993	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh giảm so với trước điều chỉnh (26.445.129 triệu đồng)	CHƯA ĐẠT	Trang 2
Kế hoạch vốn ngân sách trung ương	11245890	11245890	Bao gồm vốn Chương trình MTQG là 506.243 triệu đồng	VƯỢT CHỈ TIÊU	Trang 2

Chỉ Tiêu Đánh Giá	Kế Hoạch	Thực Tế	Chênh Lệch	Đánh Giá	Nguồn
Kế hoạch vốn ngân sách địa phương	12504103	12504103	Đạt 100.0%	VƯỢT CHỈ TIÊU	Trang 2
Lũy kế giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đến ngày 24/12/2025 (Tuần 52)	23749993	14263139	Tăng 621.785 triệu đồng (+2,62%) so với tuần 51 (17/12/2025)	VƯỢT CHỈ TIÊU	Trang 2
Tỷ lệ giải ngân so với Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm (18.521.413 triệu đồng)	100.0%	77.01%	Đạt 77.01%	VƯỢT CHỈ TIÊU	Trang 2
Tỷ lệ giải ngân so với Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung (21.678.770 triệu đồng)	100.0%	65.79%	Đạt 65.79%	VƯỢT CHỈ TIÊU	Trang 2

IV. CÁC VẤN ĐỀ, ĐIỂM NGHÈN CẦN THÁO GỖ

- 1. 31 dự án vướng mắc bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa xử lý dứt điểm (vốn 2.185,94 tỷ đồng) [Mức độ: Đặc biệt cấp bách]**
 - Tình trạng & Nguyên nhân:** Chưa phê duyệt phương án bồi thường bổ sung, chưa hoàn thành chi trả tiền bồi thường, sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và chủ đầu tư chưa chặt chẽ.
 - Ảnh hưởng hệ thống:** Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tỷ lệ giải ngân chung của các dự án trọng điểm quy mô vốn lớn, tiến độ hoàn thành năm 2025 bị chậm.
 - Hướng xử lý đề xuất:** Bí thư, Chủ tịch UBND cấp xã/phường/đặc khu khẩn trương phối hợp chủ đầu tư rà soát, xử lý dứt điểm theo thẩm quyền theo đúng chỉ đạo tại Văn bản số 1826/UBND-KT và CV số 4383/STC-KHĐT; bàn giao ngay mặt bằng thi công.
- 2. 07 dự án vướng mắc về quy hoạch xây dựng, hết hạn hợp đồng và chưa xác định chủ đầu tư sau 01/7 [Mức độ: Cấp thiết]**
 - Tình trạng & Nguyên nhân:** Phải điều chỉnh quy hoạch, xác định lại vị trí thực hiện; hợp đồng hết thời gian thực hiện trong giai đoạn chuyển tiếp tổ chức bộ máy.
 - Ảnh hưởng hệ thống:** Tồn đọng 19,595 tỷ đồng vốn không thể giải ngân dứt điểm.
 - Hướng xử lý đề xuất:** UBND tỉnh xem xét kết thúc dự án đối với DA Trường Trung cấp nghề vùng Tứ Giác Long Xuyên (CV 4435/STC-KHĐT) và hướng xử lý DA đường Trần Văn Giàu (CV 4735/STC-KHĐT); UBND các xã chủ trì phối hợp Sở chuyên ngành điều chỉnh quy hoạch 05 dự án trường học.
- 3. Tỷ lệ giải ngân nhóm dự án phục vụ Hội nghị APEC đạt thấp (48,93%) [Mức độ: Cấp thiết]**
 - Tình trạng & Nguyên nhân:** Khối lượng thi công và hoàn thiện thủ tục hồ sơ thanh toán chưa kịp thời.
 - Ảnh hưởng hệ thống:** Còn tồn đọng 2.162,08 tỷ đồng chưa giải ngân, tạo áp lực lớn lên mục tiêu giải ngân toàn tỉnh.
 - Hướng xử lý đề xuất:** Phân công cán bộ trực tiếp tại hiện trường hàng ngày, đôn đốc nhà thầu thi công 3 ca, hoàn thiện hồ sơ gửi KBNN thanh toán khối lượng hoàn thành.
- 4. 12 chủ đầu tư chưa thực hiện chế độ báo cáo tuần theo hướng dẫn của Sở Tài chính [Mức độ: Cần lưu ý]**
 - Tình trạng & Nguyên nhân:** Người đứng đầu các đơn vị chưa quyết liệt đôn đốc bộ phận chuyên môn tổng hợp báo cáo.
 - Ảnh hưởng hệ thống:** Thiếu dữ liệu chi tiết phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và Tổ công tác kiểm tra.
 - Hướng xử lý đề xuất:** Nghiêm túc kiểm điểm, khẩn trương cập nhật gửi đầy đủ báo cáo theo đúng hướng dẫn tại CV 1430/STC-ĐTGS&QTVĐT và CV 3248/STC-KHĐT kèm báo cáo tuần tiếp theo.

V. KẾ HOẠCH & LỘ TRÌNH THỰC HIỆN TRỌNG TÂM

Giai đoạn 1: Tháo gỡ nút thắt nóng & Nhiệm vụ cấp bách (0 - 30 Ngày)

Trọng tâm: Tập trung xử lý các điểm nghẽn và kiến nghị ưu tiên hàng đầu

- Quán triệt nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu về giải ngân vốn đầu tư công năm 2025:** Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt theo Thông báo số 354/TB-VP. (Chủ trì: Tất cả các Sở, ban, ngành, CĐT, UBND các xã/phường/đặc khu, Mục tiêu: Hoàn thành 100% nhiệm vụ nóng)
- Rà soát, xử lý dứt điểm các khó khăn vướng mắc theo tinh thần '6 rõ':** Báo cáo tình hình giải quyết khó khăn vướng mắc gửi Sở Tài chính tổng hợp trong báo cáo tuần tiếp theo. (Chủ trì: Các chủ đầu tư có dự án vướng mắc, Mục tiêu: Hoàn thành 100% nhiệm vụ nóng)

- **Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, bổ sung nhân lực, thiết bị thi công:** Thi công đảm bảo tiến độ hợp đồng, hoàn thành khối lượng để nghiệm thu giải ngân 100% vốn giao. (Chủ trì: Người đứng đầu các Chủ đầu tư, Mục tiêu: Hoàn thành 100% nhiệm vụ nóng)

Giai đoạn 2: Tăng tốc & Đôn đốc tiến độ định lượng (30 - 90 Ngày)

Trọng tâm: Đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu định lượng và chỉ tiêu KPI trọng yếu

- **Kiểm tra hiện trường và giao ban định kỳ:** Rà soát tiến độ tuần và tháo gỡ vướng mắc phát sinh kịp thời (Chủ trì: Văn phòng / Ban Giám đốc, Mục tiêu: Đạt tối thiểu 75% kế hoạch đề ra)

Giai đoạn 3: Nghiệm thu, thẩm định & Tổng kết (90 - 180 Ngày)

Trọng tâm: Hoàn tất các chỉ tiêu và thẩm định kết quả toàn diện

- **Hợp tổng kết và đánh giá mức độ hoàn thành:** Lập báo cáo tổng kết gửi cấp thẩm quyền phê duyệt (Chủ trì: Lãnh đạo cơ quan, Mục tiêu: 100% nhiệm vụ được nghiệm thu đạt yêu cầu)

VI. CÁC NỘI DUNG GIẢI TRÌNH & ĐỀ XUẤT

Vấn đề 1: Căn cứ pháp lý và tính cấp thiết đối với kiến nghị gửi Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang là gì?

- **Căn cứ & Luận điểm giải trình:** Nội dung kiến nghị: "Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp xử lý dứt điểm vướng mắc GPMB và quy hoạch để hỗ trợ các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân.". Việc tháo gỡ kịp thời sẽ giải quyết triệt để nút thắt cho cơ sở và đảm bảo tiến độ chung.

Vấn đề 2: Căn cứ pháp lý và tính cấp thiết đối với kiến nghị gửi Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang là gì?

- **Căn cứ & Luận điểm giải trình:** Nội dung kiến nghị: "Trình UBND tỉnh xem xét kết thúc dự án Cải tạo, sửa chữa, xây mới và mua sắm thiết bị dạy nghề Trường trung cấp nghề vùng Tứ Giác Long Xuyên.". Việc tháo gỡ kịp thời sẽ giải quyết triệt để nút thắt cho cơ sở và đảm bảo tiến độ chung.

Vấn đề 3: Căn cứ pháp lý và tính cấp thiết đối với kiến nghị gửi Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang là gì?

- **Căn cứ & Luận điểm giải trình:** Nội dung kiến nghị: "Trình UBND tỉnh xem xét phương án xử lý đối với dự án Đường Trần Văn Giàu (KDC Nam An Hòa – đường Phan Thị Ràng)". Việc tháo gỡ kịp thời sẽ giải quyết triệt để nút thắt cho cơ sở và đảm bảo tiến độ chung.

Vấn đề 4: Quyết định cấp bách nào cần lãnh đạo ban hành ngay trong kỳ?

- **Căn cứ & Luận điểm giải trình:** Nội dung chỉ đạo: "Chỉ đạo các Bí thư, Chủ tịch UBND cấp xã/phường/đặc khu phối hợp chủ đầu tư xử lý dứt điểm GPMB cho 31 dự án (vốn 2.185,9 tỷ đồng); tháo gỡ quy hoạch cho 07 dự án; phê duyệt kết thúc dự án Trường Trung cấp nghề Tứ Giác Long Xuyên và đôn đốc cán bộ bám sát hiện trường giải ngân tối thiểu 75% trước 31/12/2025." (Hạn xử lý: 2025-12-31).